

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 636/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 35<sup>ης</sup>/22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **23593/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

& Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Σχετικά με το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22937/14-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ».**

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ( ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Η υπ' αριθ. 174/2024 μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθ. 1/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
- Με την υπ' αριθ. 63/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής και συμβατικό ποσό 68.646,80€ χωρίς ΦΠΑ.
- Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 68.646,80€ (με Φ.Π.Α ) υπογράφηκε την 13-02-2025, συνολικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως 13-05-2025.
- Η επίβλεψη του έργου ασκείται από την Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Μυτιλήνης.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ιδίου πόρους του Δήμου Μυτιλήνης.
- Με την αρ. 343/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, ήτοι έως 13-06-2025.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 12-06-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 18596/12-06-2025 βεβαίωση περαίωσης.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ.**

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

- i) Αντιμετωπίσει, αφενός τα πραγματικά δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου
- ii) Απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος κατασκευής του.
- iii) Συμπεριλαμβάνει νέες τιμές σύμφωνα με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

#### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη της μελέτης, καθώς επίσης και νέες εργασίες που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί από την μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

**Β. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., καταγράφουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες δύσκολου προμετρήσεως.

Οι ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση, έχουν ως εξής:

ΑΤ 1, ΑΤ 2, ΑΤ 3, ΑΤ 4, ΑΤ 5, ΑΤ 6, ΑΤ 7, ΑΤ 9, ΑΤ 10, ΑΤ 11 & ΑΤ, 13 : Οι υπερβάσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ΑΤ 8, ΑΤ 12 & ΑΤ 14 : Η μείωση στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλμα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

**Γ. 1ο ΠΚΤΜΝΕ**

Η σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει εργασίες που απαιτούνται και δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά από την μελέτη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

**1. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (1ΠΝΤ/1)**

Για την διαμόρφωση & εξυγίανση της επιφάνειας που θα κατασκευάζεται το πεζοδρόμιο.

**2. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψος (1ΠΝΤ/2)**

Ύψος τοιχίου άνω των 4 μέτρων.

**3. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος (1ΠΝΤ/3)**

Εμφανή τμήματα της επιφάνειας του τοιχίου.

**4. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες σκυροδέματος (1ΠΝΤ/4)**

Στην απόληξη του τοιχίου και στο πεζοδρόμιο.

**5. Προμήθεια και προσθήκη πρόσμικτων & πρόσθετων στο σκυρόδεμα.**

Για την μείωση του όγκου νερού στο σκυρόδεμα κατά την σκυροδέτηση.

**6. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC Φ100. (1ΠΝΤ/6)**

Ανακουφιστικά, για την αποστράγγιση των πρανών πίσω από το τοιχίο.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δόθηκε εντολή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω του κατ επείγοντος, με το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/9360/01-04-2025 έγγραφό της.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.**

Ως εκ τούτου η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (€)	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση (€)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.350,00	48.688,54	6.338,54
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.623,00	8.763,94	1.140,94
ΕΚΠΤΩΣΗ 2%	-999,46	-1.149,05	-149,59
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.346,03	16,14	-7.329,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	56.319,57	56.319,57	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.352,91	2.352,91	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	58.672,48	58.672,48	0,00
ΦΠΑ 17 %	9.974,32	9.974,32	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	68.646,80	68.646,80	0,00

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε χρησιμοποιείται το ποσό των 7.329,89€ των απροβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των νέων εργασιών και αυξήσεων που γίνονται στις ομάδες του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 68.646,80 € από τα οποία για εργασίες 56.319,57 € για εργασίες, 2.352,91 για απολογιστικά και 9.974,32 € για ΦΠΑ, συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

*Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 7.560,35€, και καλύπτεται από την ανάλωση των απροβλέπτων (2.716,81€) και από τις επί έλασσον δαπάνες (4.843,54€), πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχουν γι' αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις (με βάση τα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στον προϋπολογισμό της μελέτης.*

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών λήφθηκε η με αριθ. πρωτ. 26/28-03-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»**

1. Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου
4. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.
5. Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο σύνολό τους.

#### **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. **Τηρούνται** όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
2. Έχει γίνει ο **έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δεν υπερβαίνει** το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες,

3. Το έργο **περατώθηκε εμπρόθεσμα** σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαιώσης στις **12-06-2025**,.
4. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ **συντάχθηκε** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και **υπογράφηκε** χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,
5. δόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 90/14-07-2025 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7) θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Β.Α.

Η Υπηρεσία μας,

**Εισηγείται όπως η Δημοτική Επιτροπή**  
**Εγκρίνει:**

Τον 1<sup>ο</sup> και Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» συνολικού ποσού 68.646,80€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί éλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018,

ε) την από 02-12-2024 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 174/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ζ) την υπ' αριθμ. 1/2025 (ΑΔΑ: 601Ε46ΜΓΘΓ-Θ9Ψ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη του έργου, ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

η) την υπ' αριθμ. 63/2025 (ΑΔΑ: 988646ΜΓΘΓ-ΤΨ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική

επιχείρηση «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.»,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4014/13-02-2025 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016301492,

ι) την υπ' αριθμ. 343/2025 (ΑΔΑ: 6ΝΥΔ46ΜΓΘΓ-Υ2Γ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18596/12-06-2025 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 90/14-07-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22937/14-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»**, συνολικού ποσού **68.646,80 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί ελάττων δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη