

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 199/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11^{ης}/18-03-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **7463/14-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου κ. Παναγιώτης

Βάλεσης και ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./7195/13-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 1ης παράτασης του χρόνου της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» Αναδόχου α. Α.Παυλή Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη

Α)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

Β)Την υπ αριθμ. 119/2024 εγκεκριμένη μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προϋπολογισμού μελέτης 34.684,03€ με Φ.Π.Α και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3164/2024 απόφασή του Δημάρχου Μυτιλήνης.

Γ)Την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ./43178/23-12-2024 εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ Του Αντώνιου Παυλή και του Δημάρχου Μυτιλήνης ποσού 29.644,47 € (με Φ.Π.Α) .

Ε)Την επίβλεψη της εργασίας που ανατέθηκε στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης Χρήστο Βαθρακούλη με την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ/352/7-1-2025 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Ζ)Την υπ αιθμ. ΑΑΥ 782/20-9-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2024 29.644,47€ στον ΚΑΕ 30.7331.0007

Η)Την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της παραπάνω σύμβασης που ήταν 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 23-3-2025

Θ)Την υπ αριθμ. πρωτ. 3419/7-2-2025 αίτηση του αναδόχου που ζητά παράταση του χρόνου της σύμβασης 60 ημέρες από το πέρας της.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο εντεταλμένος υπάλληλος Χρηστος Βαθρακούλης Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μυτιλήνης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την 1η παράταση του χρόνου της από 23-12-2024 σύμβασης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» Αναδόχου α. Α.Παυλή Ε.Δ.Ε. μέχρι 23-5-2025 προκειμένου να συνταχθεί ο 1^{ος}

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και να υλοποιηθεί αυτός, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 119/2024 μελέτη με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,

ε) την υπ' αριθμ. 2229/2024 (ΑΔΑ: 97Ι846ΜΓΘΓ-ΠΙΝ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ο τρόπος ανάθεσης του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 3164/2024 (ΑΔΑ: 67Χ246ΜΓΘΓ-Ο9Κ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/43178/23-12-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016059361,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3419/07-02-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/7195/13-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως την **23-05-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη