

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 611/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 34^{ης}/15-07-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **22680/11-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Δ.Ε. Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ελευθέριος Κοτσώνης, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και ε) η δικηγόρος με έμμισθη εντολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Κυριακή Αμπουλού.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22207/09-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»

Σχετ: Το υπ αριθμ. 21904/7-7-2025 αίτημα του αναδόχου για έγκριση της 1^{ης} παράτασης εργασιών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Την με αριθ. 821/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Την με αρ. 117/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με προσφερόμενη έκπτωση 42,00 % ήτοι με συμβατικό ποσό 102.154,17 € (87.311,26 € για εργασίες και 14.842,91 € για 17% ΦΠΑ).
4. Την με ΑΑΥΣ 332/27-02-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 176.000,00 € στον ΚΑΕ 61.7325.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Την υπ. αριθμ. Πρωτ. ΔΤΥ/7553/17-3-2025 Σύμβαση του έργου (25ΣΥΜΝ016475388 2025-03-17)
6. Το υπ' αριθμ. 7619/17-3-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ ορισμού επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης με το οποίο ορίζεται ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ Τζιτζίνας Κων/νος.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΣΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου με τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΪΣΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»** σας ενημερώνουμε ότι προέκυψαν καθυστερήσεις στο έργο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου:

Συγκεκριμένα:

Για όλα τα υπό προμήθεια υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο έχει δοθεί εντολή παραγγελίας από τον ανάδοχο του έργου, στις 14-5-2025 (υπάρχει δελτίο αποδοχής παραγγελίας).

Τα περισσότερα υλικά έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας, και φυλάσσονται σε αποθήκη του εργολάβου, εκτός των ιστών φωτισμού οι οποίοι είναι ειδικής κατασκευής και πρέπει να ενταχθούν σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής.

Πρόσφατα η προμηθεύτρια εταιρία κατασκευής των ιστών μας ενημέρωσε ότι θα καθυστερήσει αρκετά ο χρόνος παραλαβής του εξοπλισμού. Ο χρόνος παράδοσης των ιστών φωτισμού από την προμηθεύτρια εταιρία εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει περίπου 90-100 ημέρες .

Ως εκ τούτου η καθυστέρηση παράδοσης του σχετικού εξοπλισμού, επηρεάζει αρνητικά τη συνολική πρόοδο του έργου διότι οι εργασίες πάκτωσης των αγγυρίων για την στήριξη των ιστών προηγούνται τον υπολοίπων εργασιών τοποθέτησης ηλεκτρικών καλωδίων εκσκαφές βάσεων - φρεατίων κ.λ.π.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

εισηγούμαστε

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΪΣΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»** κατά 100 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας 13-10-2025 ήτοι έως 24-1-2026.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/7553/17-03-2025 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με ΑΔΑΜ: 25SYMV016475388,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 21904/07-07-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22207/09-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»**, κατά **εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως την **24-01-2026**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη