

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 246/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/01-04-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με  
τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε.  
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Απριλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **9109/28-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας

Παπαχριστοφόρου και η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη.

Σχετικά με το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/8967/27-03-2025 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»**

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) : 2018ΣΕ08210002), και είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006177645.

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε στις 13/04/2023 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, συνολικού ποσού 823.462,45€ και αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 12/01/2024.

Με την αρ. 720/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά διακόσιες τριάντα επτά ημερολογιακές (237) ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 05/09/2024.

Με την αρ. 714/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά ογδόντα τέσσερις ημερολογιακές (84) ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 30/11/2024.

Με την αρ. 1020/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την τρέχουσα συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 28/02/2025.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Στις 15 Δεκεμβρίου 2024 το έργο επλήγη από εξαιρετικά σφοδρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα να σημειωθούν διαβρώσεις πρανών οδοστρωσίας και τάφρων, καταστροφές ερεισμάτων, υποσκαφές ρείθρων και μεταφορές επιχωμάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Απομένει η αποκατάσταση του ασφαλικού σε τεχνικό απορροής ομβρίων, η οποία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαγράμμιση δε του οδοστρώματος μπορεί να ξεκινήσει σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ασφαλτόστρωση.

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών που περιλήφθηκαν στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 9/2025 απόφαση της Δ.Ε. Μυτιλήνης στις 07/01/2025. Ο χρόνος αυτός είχε εκτιμηθεί σε δύο μήνες από την έγκριση του ΑΠΕ.

### **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι,

η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο Ανάδοχος και κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 468/27-03-2025 Προέγκρισης της ΕΥΔ Ε.Π. Βορείου Αιγαίου,

### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

την έγκριση της χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την τρέχουσα συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 31/05/2025.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/11775/13-04-2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» και του Δήμου Μυτιλήνης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012501248,

ε) την υπ' αριθμ. 720/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΘΓ-ΣΑΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 05-09-2024,

στ) την υπ' αριθμ. 714/2024 (ΑΔΑ: 92Α046ΜΓΘΓ-ΔΞΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 30-11-2024,

ζ) την υπ' αριθμ. 1020/2024 (ΑΔΑ: 62Φ946ΜΓΘΓ-3ΧΟ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 28-02-2025,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2231/28-01-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 468/27-03-2025 προέγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/8967/27-03-2025 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ**» με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την τρέχουσα ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως **31-05-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη