

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 751/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 36^{ης}/10-09-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **30153/06-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/29492/03-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Παναγιούδα ”.

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 25324/25-07-2023 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης “ Μ & Ι Μιχαλακέλλης – Ε. Τσόκος & Σια Ε.Ε”
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 08 μήνες ήτοι έως 25/03/2024.
- Τη με αριθ. Πρωτ 7183/01-03-2024 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 1^η παράταση,
- Την υπ' αριθ. 193/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης ήτοι έως 25-6-2024
- Τη με αρ. πρωτ. 16625/22-05-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου,
- Την με αριθ. Πρωτ ΔΤΥ 23364/ 11-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών , για χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου ήτοι έως 13-8-2024.
- Την υπ' αριθ. 588/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης ήτοι έως 13-8-2024
- Τη με αριθ. Πρωτ 26025/ 01-08-2024 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 3^η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι,

1. τα υλικά τα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν στου έργο όπως ανακλινόμενοι πυλώνες φωτισμού, προβολείς led, πιεστικό συγκρότημα, πίνακες φωτισμού κ.λ.π, αν και έχουν παραγγελθεί πολύ νωρίτερα από τον ανάδοχο εν τούτοις υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης τους από τους προμηθευτές για τον μήνα Αύγουστο.
2. Λόγω καιρικών συνθηκών (υπερβολική ζέστη – καύσωνα) δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες μιας και αυτές εκτελούνταν σε υπαίθριο χώρο.

Η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης:

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Παναγιούδα », κατά 2 μήνες από τη λήξη του χρόνου της 2^{ης} παράτασης του έργου, η οποία έληγε στις 13 Αυγούστου 2024 ήτοι ως **13-10-2024.»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25324/25-07-2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, με προθεσμία περαίωσης την 25-03-2024,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 7183/01-03-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 193/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΥΟ46ΜΓΘΓ-Κ08) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, ήτοι έως την 25-06-2024,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16625/22-05-2024 αίτηση Ειδικής Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου,

η) την υπ' αριθμ. 588/2024 (ΑΔΑ: ΨΝΛΑ46ΜΓΘΓ-4ΦΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, ήτοι έως την 13-08-2024,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26025/01-08-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/29492/03-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ**», κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} παράτασης του έργου, ήτοι έως **13-10-2024**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη