

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 827/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 39^{ης}/01-10-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32761/27-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) η Υποδιοικήτρια του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης Χρύσα Βακάλη, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, δ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Ζωή Ανατολίτη και ε) ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Νικόλαος Τσολακούδης.

Σχετικά με το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/32719/27-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,
- τη **χρηματοδότηση** του έργου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
- την με υπ' αριθ. πρωτ. 929/17-05-2024 Απόφαση **Ένταξης** του έργου στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών».
- την από 15-11-2022 εργολαβική **σύμβαση** ποσού 787.484,86€ με 17% ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,
- την **συμβατική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι με λήξη στις **15-11-2023**,
- την **1^η παράταση** του χρόνου περαίωσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 2881/17-11-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» και την με **690/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά έξι (6) μήνες από την λήξη της σύμβασης, ήτοι έως 15-05-2024.
- την **2^η παράταση** του χρόνου περαίωσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 1043/31-05-2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» και την με **502/2024** Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής, κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως 15-09-2024.
- το με αριθ. πρωτ. 31050/13-09-2024 **αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης** εργασιών,
- την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 1801/26-09-2024 Προέγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου».

και επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξε καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- ο Ανάδοχος είχε υποβάλλει διακοπή εργασιών για τη μη πληρωμή του 3^{ου} Λογαριασμού Λογαριασμού, ο οποίος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 08-01-2024 από τον Ανάδοχο και εν τέλει πληρώθηκε στις 01-08-2024,
- πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ με νέες τιμές όπως έχουν προκύψει για την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου,

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται
Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες από την λήξη της 2^{ης} παράτασης, ήτοι έως 15-11-2024.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 929/17-05-2024 απόφαση ένταξης του ανωτέρω έργου στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών»,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/38021/15-11-2022 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ011602048,

στ) την υπ' αριθμ. 690/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΖ546ΜΓΘΓ-6ΧΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, ήτοι έως την 15-05-2024,

ζ) την υπ' αριθμ. 502/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, ήτοι έως 15-09-2024,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 31050/13-09-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1801/26-09-2024 προέγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου»,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/32719/27-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} παράτασης του έργου, ήτοι έως **15-11-2024**.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Μυτιλήνης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη