

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1054/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 51^{ης}/03-12-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12-2-2024».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40483/29-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|--|---|
| 1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | 1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν.

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη και ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης Δημήτριος Καρπούζης.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 40435/29-11-2024 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
προς
τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(Συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Τελικό Τακτοποιητικό)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθ. 201/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η μελέτη, τρόπο ανάθεσης – όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου.
2. Με την αρ 358/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα Χατζηαποστόλου Γεώργιο με προσφερόμενη έκπτωση 13%.
3. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 86.999,99 € (με Φ.Π.Α. 17%), υπεγράφη την 9^η Ιουλίου 2024 με αρ πρωτ 23032.
4. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και λήγει την 6/11/2024.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 30.7333.0010 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης .

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται αποκατάσταση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας των Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την διαδικασία εκτέλεσης του έργου.Οι αυξήσεις καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε.,

- δεν μεταβάλλεται η μορφή και η έκταση του προς κατασκευή έργου,
- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού όπως προβλέπεται στην προκήρυξη,
- τηρούνται όλες οι περιγραφόμενες στα συμβατικά Τεύχη Προδιαγραφές του έργου
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής Σύμβασης

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 72.096,85 (χωρίς Φ.Π.Α.) για εργασίες , 5.336,53 για αναθεώρηση και 90.597,07€ (με Φ.Π.Α.17%)

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου, με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 72.096,85 (χωρίς Φ.Π.Α.) για εργασίες , 5.336,53 για αναθεώρηση και 90.597,07€ (με Φ.Π.Α.17%) και αναλύεται όπως παρακάτω:

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1 ^{ος} Α.Π.Ε. |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 61.068,50 | 70.228,60 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 10.992,33 | 12.641,15 |
| Άθροισμα | 72.060,83 | 82.869,75 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ 13% | 9.367,91 | 10.773,07 |
| Άθροισμα | 62.692,92 | 72.096,68 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 9.403,93 | 0,17 |
| Άθροισμα | 72.096,85 | 72.096,85 |
| | | |
| Άθροισμα | 72.096,85 | 72.096,85 |
| Λογιστικό λάθος | 0,01 | 0,01 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 2.262,11 | 5.336,53 |
| Άθροισμα (χωρίς Φ.Π.Α.) | 74.358,97 | 77.433,39 |
| ΦΠΑ | 12.641,02 | 13.163,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ (με τον Φ.Π.Α. 17%) | 86.999,99 | 90.597,07 |

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

- με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
- δεν γίνεται χρήση επί έλλατον δαπανών
- οι ποσότητες και οι δαπάνες του έργου είναι οι τελικές δηλαδή ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός

προτείνουμε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Γνωμοδοτήσει Θετικά

Για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12/2/2024**» του Δήμου Μυτιλήνης.

την έγκριση του 1^{ου} και τελικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε. στο ποσό των 90.597,07€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,

ε) την υπ' αριθμ. 18/19-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,

στ) την υπ' αριθμ. Α639/20-02-2024 (ΑΔΑ: 9Κ6Ψ46ΝΠΙΘ-2ΡΒ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης έως την 12-03-2024,

ζ) την υπ' αριθμ. Α905/12-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΡΒ46ΝΠΙΘ-ΑΘΘ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης έως την 12-04-2024,

η) την υπ' αριθμ. 28/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

θ) την υπ' αριθμ. 201/2024 (ΑΔΑ: ΨΠΕΦ46ΜΓΘΓ-9ΕΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη του έργου, ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι διαπραγμάτευσης, η πρόσκληση οικονομικών φορέων σε διαπραγμάτευση και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

ι) την υπ' αριθμ. 358/2024 (ΑΔΑ: 6ΛΚ846ΜΓΘΓ-24Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης

και η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Π.Π./23032/09-07-2024 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015094024,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40435/29-11-2024 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12-2-2024»**, συνολικού ποσού **90.597,07 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη