

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 297/2026

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 16<sup>ης</sup>/07-04-2026 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (3<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9840/03-04-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας, β) ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας κ. Αμούτζιας Δημήτριος, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης, ε) η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Κασσάνδρα Τσουπή και στ) ο κ. Στέκας Χαράλαμπος κάτοικος της περιοχής Χάλικα της πόλης της Μυτιλήνης.

Σχετικά με το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 8964/30-03-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«Θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (3<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ) »**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές **διατάξεις** της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
2. **το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα** για την κατασκευή του έργου και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ,
3. τη με αρ. 848/2024 **απόφαση** της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης –**έγκρισης τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
4. τη **διακήρυξη** του διαγωνισμού, την **περίληψη διακήρυξης** και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ στις **11-10-2024**,
5. την **καταχώριση της περίληψη διακήρυξης** στο πρόγραμμα **ΔΙΑΥΓΕΙΑ**,
6. τη **δημοσιοποίηση του διαγωνισμού** στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό **210127** καθώς και στην **ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης**,
7. τη **δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης** στον **ελληνικό τύπο**,
8. τη με αρ. 135/2025 **απόφαση** της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - **έγκρισης 1<sup>ου</sup> πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου**,
9. τη με αρ. 227/2025 **απόφαση** της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, **έγκρισης 2<sup>ου</sup> πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και **κατακύρωσης** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση **63,00 %** ήτοι με συμβατικό ποσό **137.803,09 € (117.780,42 € για εργασίες και 20.022,67 € για 17% ΦΠΑ)**.
10. τη με ΑΑΥΣ 416/12-03-2025 **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης** 315.000,00 € στον ΚΑΕ 30.7336.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2025** του Δήμου Μυτιλήνης.
11. το από 22-04-2025 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – **κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης** προς τον προσωρινό ανάδοχο **για την υπογραφή του συμφωνητικού** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./11950/22-04-2025 **έγγραφο** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
12. την **καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης** στο ΚΗΜΔΗΣ,
13. την με αριθμ. πρωτ. **13019/30-04-2025 Σύμβαση** ποσού **137.803,09€ με ΦΠΑ 17%**,
14. το γεγονός ότι η **παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης** (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
15. Με την αριθμ πρωτ. 13016/2-5-2025 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκε επιβλέπουσα του έργου η Ταμβακέλλη Βασιλεία , Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης,
16. την αρχική ημερομηνία περάτωσης εργασιών 29-08-2025, και τις παρατάσεις έως και την **28-03-2026**.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τον πλήρη καθαρισμό του γηπέδου ώστε να μπορέσουν να αναγερθούν τα κτίρια της φοιτητικής εστίας και του μουσικού σχολείου.

Συνοπτικά θα εκτελεσθούν οι περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- καθαίρεση άοπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων με τη χρήση μηχανικών μέσων.
- καθαίρεση των συρματοκιβωτίων με μηχανικά μέσα.
- καθαίρεση λιθοδομών και πλινθοδομών με μηχανικά μέσα.
- καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών με μηχανικά μέσα.
- αποξήλωση επικεραμώσεων και μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.
- συγκέντρωση & απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων καθώς και των υπολειμμάτων κατασκευών τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στο οικόπεδο όπως τμήματα σκυροδεμάτων, πλινθοδομών, μονώσεων, ξύλων, κ.λπ.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

**Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).

**Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Δ1. Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας. Η απαίτηση για αυξομείωση των ποσοτήτων των προαναφερομένων συμβατικών εργασιών οφείλεται στην ακριβή επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών του έργου κρίθηκαν δε άκρως απαραίτητες ώστε να παραδοθεί τεχνικά άρτιο και λειτουργικό έργο.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μορφής του έργου, το οποίο παραμένει έργο καθαρισμού-αποκατάστασης του πρώην Κ.Υ.Τ. Μόριας.

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε μείωση ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, παρουσιάζει δε αύξηση ως προς το ποσό της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β)Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153

του ν. 4412/2016 .

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς το ποσό της αναθεώρησης κατά 728,58€.

#### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ-ΟΕ</b>	68.795,83	78.843,67	10.047,84
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	10.319,37	0,00	- 10.319,37
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	79.115,20	78.843,67	<b>-271,53</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	28.833,40	28.833,40	0,00
<b>ΓΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ</b>	1.920,30	1.920,30	0,00
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	7.911,52	8.911,63	1.000,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	117.780,42	118.509,00	728,58
<b>ΦΠΑ 17%</b>	20.022,67	20.146,53	123,86
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ</b>	<b>137.803,10</b>	<b>138.655,53</b>	<b>852,44</b>

**Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου: 138.655,53 € ( με ΦΠΑ )**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε **μειωτικός** μεν σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό του μέρος κατά **271,53€**, η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου δε, ανέρχεται σε **138.655,53€** (με Φ.Π.Α.), και είναι σε **αύξηση** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση λόγω του **κονδυλίου της Αναθεώρησης** κατά **852,44€** με Φ.Π.Α. .

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 10.047,84€, και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.

#### **ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο εκτελείται άρτια και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

**Προτείνουμε**

**Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει**

Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (3<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ)» συνολικής προτεινόμενης δαπάνης **138.655,53€.**, που συντάχθηκε **μειωτικός** κατά **271,53€** ως προς το συμβατικό του μέρος, και σε αύξηση κατά **852,44€** με Φ.Π.Α λόγω **αναθεώρησης**».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 118/2024 μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (3<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ)»,

στ) την υπ' αριθμ. 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΞ8Λ46ΜΓΘΓ-ΜΕ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,,

ζ) την υπ' αριθμ. 135/2025 (ΑΔΑ: 9ΡΑΖ46ΜΓΘΓ-ΕΧ0) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 227/2025 (ΑΔΑ: 6ΜΙΘ46ΜΓΘΓ-ΡΔ4) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13019/30-04-2025 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016736162,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 8964/30-03-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (3<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ)»**, συνολικού ποσού **138.655,53€** με Φ.Π.Α 17%, ο οποίος είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση κατά **271,53 €** και αυξητικός προς την αρχική σύμβαση κατά **852,44 €** με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη